

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: TZITZIO, MICHOACÁN.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026



GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD/ UNIDAD	BENEFICIARIOS	NO.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DEL TAFETAH - EL PLATANILLO	TZITZIO	TAFETAH-EL PLATANILLO	CONTRATO	OBRA	23.00 KM	500	520	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASIMUN 2026)	61503	07- OBRAS PÚBLICAS	12553-615-61503	NO	TRIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE FECHA 31/03/2025	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -
REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD TZITZIO - EL PALMARITO	TZITZIO	TZITZIO-EL PALMARITO	CONTRATO	OBRA	16.00 KM	100	520	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASIMUN 2026)	61503	07- OBRAS PÚBLICAS	12553-615-61503	NO	TRIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE FECHA 31/03/2025	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -
REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD COPUVO - PLAN I - EL MEZCAL	TZITZIO	COPUVO-EL MEZCAL	CONTRATO	OBRA	24.00 KM	200	520	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASIMUN 2026)	61503	07- OBRAS PÚBLICAS	12553-615-61503	NO	TRIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE FECHA 31/03/2025	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -
REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DE PASO ANCHO - PALACIO	TZITZIO	PASO ANCHO- PALACIO	CONTRATO	OBRA	5.00 KM	100	520	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASIMUN 2026)	61503	07- OBRAS PÚBLICAS	12553-615-61503	NO	TRIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE FECHA 31/03/2025	\$ 625,000.00	\$ -	\$ -	\$ 625,000.00	\$ -	\$ -
REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LAS LOCALIDADES DEL PUERTO DE LA MUÑECA - EL BUEY.	TZITZIO	PUERTO DE LA MUÑECA - EL BUEY	CONTRATO	OBRA	25.00 KM	400	520	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FASIMUN 2026)	61503	07- OBRAS PÚBLICAS	12553-615-61503	NO	TRIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE FECHA 31/03/2025	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -
SUMA=													\$ 3,415,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,415,000.00	\$ -	\$ -	



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA

M.A. JOSÉ NAUNELI PÉREZ AVILES
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024-2027

"UNIDAD Y COMPROMISO"



ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)
TRIGESIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 09/02/2026	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	\$ 685,690.33	\$ -	\$ -	\$ 685,690.33	\$ -	\$ -	\$ 685,690.33	\$ -	\$ -	\$ 685,690.33	\$ -	\$ -
TRIGESIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 09/02/2026	\$ 480,000.00	\$ -	\$ -	\$ 480,000.00	\$ -	\$ -	\$ 477,139.95	\$ -	\$ -	\$ 477,139.95	\$ -	\$ -	\$ 477,139.95	\$ -	\$ -	\$ 477,139.95	\$ -	\$ -
TRIGESIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 09/02/2026	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	\$ 718,886.08	\$ -	\$ -	\$ 718,886.08	\$ -	\$ -	\$ 718,886.08	\$ -	\$ -	\$ 718,886.08	\$ -	\$ -
TRIGESIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 09/02/2026	\$ 625,000.00	\$ -	\$ -	\$ 625,000.00	\$ -	\$ -	\$ 621,612.26	\$ -	\$ -	\$ 621,612.26	\$ -	\$ -	\$ 621,612.26	\$ -	\$ -	\$ 621,612.26	\$ -	\$ -
TRIGESIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 09/02/2026	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 744,377.57	\$ -	\$ -	\$ 744,377.57	\$ -	\$ -	\$ 744,377.57	\$ -	\$ -	\$ 744,377.57	\$ -	\$ -
SUMA=	\$ 3,265,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,265,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,247,706.19	\$ -	\$ -	\$ 3,247,706.19	\$ -	\$ -	\$ 3,247,706.19	\$ -	\$ -	\$ 3,247,706.19	\$ -	\$ -



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA
TZITZIO, MICH.
2024-2027

L.A.E. MARÍA DE LOS ANGELES GUTIÉRREZ VELAZQUEZ
CONTRALORA MUNICIPAL



ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER *No* Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						Obras	
MONTO TOTAL (ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio)	PARTICIPACIONES (ejercicio)	APORTACIONES (ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)	
\$ 685,690.33	\$ -	\$ -	\$ 685,690.33	\$ -	\$ -	\$ 685,690.33	\$ -	\$ -	\$ 685,690.33	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 477,139.95	\$ -	\$ -	\$ 477,139.95	\$ -	\$ -	\$ 477,139.95	\$ -	\$ -	\$ 477,139.95	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 718,886.08	\$ -	\$ -	\$ 718,886.08	\$ -	\$ -	\$ 718,886.08	\$ -	\$ -	\$ 718,886.08	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 621,612.26	\$ -	\$ -	\$ 621,612.26	\$ -	\$ -	\$ 621,612.26	\$ -	\$ -	\$ 621,612.26	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 744,377.57	\$ -	\$ -	\$ 744,377.57	\$ -	\$ -	\$ 744,377.57	\$ -	\$ -	\$ 744,377.57	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 3,247,706.19	\$ -	\$ -	\$ 3,247,706.19	\$ -	\$ -	\$ 3,247,706.19	\$ -	\$ -	\$ 3,247,706.19	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE
DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS
TZITZIO MICH.
2024-2027
"UNIDAD Y COMPROMISO"

ARQ. MARIA ANGELINA VIEYRA ZAVALA
DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS