

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: TZITZIO, MICHOACÁN.
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2026



GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAG				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD/ UNIDAD	BENEFICIARIOS	NO.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DEL TAFETÁN- EL PLATANILLO.	TZITZIO	TAJETÁN-EL PLATANILLO	CONTRATO	OBRA	23.00 KM	500	520	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2026)	61503	07.- OBRAS PÚBLICAS	12553-615-61503	NO	TRIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE FECHA 31/12/2025	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -
REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD TZITZIO- EL PALMARITO	TZITZIO	TZITZIO-EL PALMARITO	CONTRATO	OBRA	16.00 KM	100	520	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2026)	61503	07.- OBRAS PÚBLICAS	12553-615-61503	NO	TRIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE FECHA 31/12/2025	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -	\$ 630,000.00	\$ -	\$ -
REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD TZITZIO- PATAMBARO	TZITZIO	TZITZIO- PATAMBARO	CONTRATO	OBRA	12.00 KM	150	520	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2026)	61503	07.- OBRAS PÚBLICAS	12553-615-61503	NO	TRIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE FECHA 31/12/2025	\$ 1,155,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,155,000.00	\$ -	\$ -
REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD CORUJO - PLAN EL MEZCAL	TZITZIO	CORUJO -EL MEZCAL	CONTRATO	OBRA	24.00 KM	200	520	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2026)	61503	07.- OBRAS PÚBLICAS	12553-615-61503	NO	TRIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE FECHA 31/12/2025	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -
REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD EL JAHUAL- EL TEPENALME	TZITZIO	EL JAHUAL-EL TEPENALME	CONTRATO	OBRA	12.00 KM	150	520	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2026)	61503	07.- OBRAS PÚBLICAS	12553-615-61503	NO	TRIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE FECHA 31/12/2025	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ -
REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DE DEVANADOR - ARROYO DEL TORO	TZITZIO	EL DEVANADOR - ARROYO DEL TORO	CONTRATO	OBRA	10.00 KM	200	520	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2026)	61503	07.- OBRAS PÚBLICAS	12553-615-61503	NO	TRIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE FECHA 31/12/2025	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -
REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DE PASO ANCHO - PALACIO	TZITZIO	PASO ANCHO - PALACIO	CONTRATO	OBRA	5.00 KM	100	520	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2026)	61503	07.- OBRAS PÚBLICAS	12553-615-61503	NO	TRIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE FECHA 31/12/2025	\$ 625,000.00	\$ -	\$ -	\$ 625,000.00	\$ -	\$ -
REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LAS LOCALIDADES DEL PUERTO DE LA MUÑECA - EL BUEY.	TZITZIO	PUERTO DE LA MUÑECA - EL BUEY	CONTRATO	OBRA	25.00 KM	400	520	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2026)	61503	07.- OBRAS PÚBLICAS	12553-615-61503	NO	TRIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE FECHA 31/12/2025	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -
REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DEL PINO- PARALES	TZITZIO	PLAN DEL PINO- PARALES	CONTRATO	OBRA	12.00 KM	50	520	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2026)	61503	07.- OBRAS PÚBLICAS	12553-615-61503	NO	TRIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE FECHA 31/12/2025	\$ 740,000.00	\$ -	\$ -	\$ 740,000.00	\$ -	\$ -
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA TENENCIA DEL DEVANADOR DE RIVERA, PERTENECIENTE A EL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN	TZITZIO	EL DEVANADOR DE RIVERA	CONTRATO	OBRA	372.30 M2	200	520	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2026)	62213	07.- OBRAS PÚBLICAS	12553-622-62213	NO	TRIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE FECHA 31/12/2025	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ -
REHABILITACIÓN DE PUENTE COLGANTE EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DE CORUJO	TZITZIO	CORUJO	CONTRATO	OBRA	1.00 PZA	100	520	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2026)	61405	07.- OBRAS PÚBLICAS	12553-614-61405	NO	TRIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE FECHA 31/12/2025	\$ 420,000.00	\$ -	\$ -	\$ 420,000.00	\$ -	\$ -
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CONOCIDA COMO "PRIVADA JOSEFINA DOMÍNGUEZ", EN LA TENENCIA DE TAFETÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN	TZITZIO	TAJETÁN	CONTRATO	OBRA	93.00 ML	20	520	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2026)	61306	07.- OBRAS PÚBLICAS	12553-613-61306	NO	TRIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE FECHA 31/12/2025	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -
CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA CALLE CONOCIDA COMO DEL TELEBACHILLERATO PRIMERA ETAPA, EN LA TENENCIA DEL PLATANILLO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN	TZITZIO	PLATANILLO	CONTRATO	OBRA	520.00 M2	100	520	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2026)	61605	07.- OBRAS PÚBLICAS	12553-616-61605	NO	TRIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE FECHA 31/12/2025	\$ 1,610,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,610,000.00	\$ -	\$ -
GASTOS INDIRECTOS	TZITZIO	TZITZIO	CONTRATO	OBRA	1.00 PZA	50	520	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2026)	33201	07.- OBRAS PÚBLICAS	12553-332-33201	NO	TRIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE FECHA 31/12/2025	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -
CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA TENENCIA DE TAFETÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN	TZITZIO	TAJETÁN	CONTRATO	OBRA	610.00 M2	100	520	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2026)	61605	07.- OBRAS PÚBLICAS	12553-616-61605	NO	TRIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE FECHA 31/12/2025	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ -
SUMA=														\$ 13,640,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,640,000.00	\$ -	\$ -

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
M.A. JOSÉ NAUNELI PÉREZ ÁVILES
PRESIDENTE MUNICIPAL 2024-2027
"UNIDAD Y COMPROMISO"

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)
TRIGESIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 09/02/2026	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	\$ 665,690.33	\$ -	\$ -	\$ 665,690.33	\$ -	\$ -	\$ 665,690.33	\$ -	\$ -	\$ 665,690.33	\$ -	\$ -
TRIGESIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 09/02/2026	\$ 480,000.00	\$ -	\$ -	\$ 480,000.00	\$ -	\$ -	\$ 477,139.95	\$ -	\$ -	\$ 477,139.95	\$ -	\$ -	\$ 477,139.95	\$ -	\$ -	\$ 477,139.95	\$ -	\$ -
TRIGESIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 09/02/2026	\$ 1,155,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,155,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,153,136.21	\$ -	\$ -	\$ 1,153,136.21	\$ -	\$ -	\$ 1,153,136.21	\$ -	\$ -	\$ 1,153,136.21	\$ -	\$ -
TRIGESIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 09/02/2026	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	\$ 720,000.00	\$ -	\$ -	\$ 718,866.08	\$ -	\$ -	\$ 718,866.08	\$ -	\$ -	\$ 718,866.08	\$ -	\$ -	\$ 718,866.08	\$ -	\$ -
TRIGESIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 09/02/2026	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,796,852.55	\$ -	\$ -	\$ 1,796,852.55	\$ -	\$ -	\$ 1,796,852.55	\$ -	\$ -	\$ 1,796,852.55	\$ -	\$ -
TRIGESIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 09/02/2026	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 397,654.90	\$ -	\$ -	\$ 397,654.90	\$ -	\$ -	\$ 397,654.90	\$ -	\$ -	\$ 397,654.90	\$ -	\$ -
TRIGESIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 09/02/2026	\$ 625,000.00	\$ -	\$ -	\$ 625,000.00	\$ -	\$ -	\$ 621,612.26	\$ -	\$ -	\$ 621,612.26	\$ -	\$ -	\$ 621,612.26	\$ -	\$ -	\$ 621,612.26	\$ -	\$ -
TRIGESIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 09/02/2026	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 744,377.57	\$ -	\$ -	\$ 744,377.57	\$ -	\$ -	\$ 744,377.57	\$ -	\$ -	\$ 744,377.57	\$ -	\$ -
TRIGESIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 09/02/2026	\$ 740,000.00	\$ -	\$ -	\$ 740,000.00	\$ -	\$ -	\$ 738,864.54	\$ -	\$ -	\$ 738,864.54	\$ -	\$ -	\$ 738,864.54	\$ -	\$ -	\$ 738,864.54	\$ -	\$ -
TRIGESIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 09/02/2026	\$ 1,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,046,807.43	\$ -	\$ -	\$ 1,046,807.43	\$ -	\$ -	\$ 1,046,807.43	\$ -	\$ -	\$ 1,046,807.43	\$ -	\$ -
TRIGESIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 09/02/2026	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 748,328.28	\$ -	\$ -	\$ 748,328.28	\$ -	\$ -	\$ 748,328.28	\$ -	\$ -	\$ 748,328.28	\$ -	\$ -
TRIGESIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 09/02/2026	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 396,314.63	\$ -	\$ -	\$ 396,314.63	\$ -	\$ -	\$ 396,314.63	\$ -	\$ -	\$ 396,314.63	\$ -	\$ -
TRIGESIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 09/02/2026	\$ 1,610,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,610,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,606,339.22	\$ -	\$ -	\$ 1,606,339.22	\$ -	\$ -	\$ 1,004,660.57	\$ -	\$ -	\$ 1,004,660.57	\$ -	\$ -
TRIGESIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 09/02/2026	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -
TRIGESIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 09/02/2026	\$ 2,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,045,665.28	\$ -	\$ -	\$ 2,045,665.28	\$ -	\$ -	\$ 1,213,723.73	\$ -	\$ -	\$ 1,213,723.73	\$ -	\$ -
SUMA=	\$ 13,470,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,470,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,427,669.23	\$ -	\$ -	\$ 13,427,669.23	\$ -	\$ -	\$ 11,994,249.03	\$ -	\$ -	\$ 11,994,249.03	\$ -	\$ -


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA
TZITZIO, CHIAPAS
L.A.E. MARÍA DE LOS ANGELES GUTIERREZ VELAZQUEZ
CONTRALORA MUNICIPAL
UNIDAD Y COMPROMISO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pago)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						Obras
MONTO TOTAL (ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio)	PARTICIPACIONES (ejercicio)	APORTACIONES (ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
\$ 685,690.33	\$ -	\$ -	\$ 685,690.33	\$ -	\$ -	\$ 685,690.33	\$ -	\$ -	\$ 685,690.33	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 477,139.95	\$ -	\$ -	\$ 477,139.95	\$ -	\$ -	\$ 477,139.95	\$ -	\$ -	\$ 477,139.95	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,153,136.21	\$ -	\$ -	\$ 1,153,136.21	\$ -	\$ -	\$ 1,153,136.21	\$ -	\$ -	\$ 1,153,136.21	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 718,866.08	\$ -	\$ -	\$ 718,866.08	\$ -	\$ -	\$ 718,866.08	\$ -	\$ -	\$ 718,866.08	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,796,852.55	\$ -	\$ -	\$ 1,796,852.55	\$ -	\$ -	\$ 1,796,852.55	\$ -	\$ -	\$ 1,796,852.55	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 397,654.90	\$ -	\$ -	\$ 397,654.90	\$ -	\$ -	\$ 397,654.90	\$ -	\$ -	\$ 397,654.90	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 621,612.28	\$ -	\$ -	\$ 621,612.28	\$ -	\$ -	\$ 621,612.28	\$ -	\$ -	\$ 621,612.28	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 744,377.57	\$ -	\$ -	\$ 744,377.57	\$ -	\$ -	\$ 744,377.57	\$ -	\$ -	\$ 744,377.57	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 738,864.54	\$ -	\$ -	\$ 738,864.54	\$ -	\$ -	\$ 738,864.54	\$ -	\$ -	\$ 738,864.54	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,046,807.43	\$ -	\$ -	\$ 1,046,807.43	\$ -	\$ -	\$ 1,046,807.43	\$ -	\$ -	\$ 1,046,807.43	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 748,328.28	\$ -	\$ -	\$ 748,328.28	\$ -	\$ -	\$ 748,328.28	\$ -	\$ -	\$ 748,328.28	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 396,314.63	\$ -	\$ -	\$ 396,314.63	\$ -	\$ -	\$ 396,314.63	\$ -	\$ -	\$ 396,314.63	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,004,860.57	\$ -	\$ -	\$ 1,004,860.57	\$ -	\$ -	\$ 1,004,860.57	\$ -	\$ -	\$ 1,004,860.57	\$ -	\$ -		\$ 601,478.65	\$ -	\$ -	\$ 601,478.65	\$ -	\$ -
\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,213,723.73	\$ -	\$ -	\$ 1,213,723.73	\$ -	\$ -	\$ 1,213,723.73	\$ -	\$ -	\$ 1,213,723.73	\$ -	\$ -		\$ 831,941.55	\$ -	\$ -	\$ 831,941.55	\$ -	\$ -
\$ 11,994,249.03	\$ -	\$ -	\$ 11,994,249.03	\$ -	\$ -	\$ 11,994,249.03	\$ -	\$ -	\$ 11,994,249.03	\$ -	\$ -		\$ 1,433,420.20	\$ -	\$ -	\$ 1,433,420.20	\$ -	\$ -

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE
DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MARÍA ANGELINA VIEYRA ZAVALA
DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
"UNIDAD Y COMPROMISO"

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."