

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: TZITZIO, MICHOACÁN.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025



GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD/ UNIDAD	BENEFICIARIOS	NO.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DEL TAFETÁN - EL PLATANILLO	TZITZIO	TAJETÁN-EL PLATANILLO	CONTRATO	OBRA	23.00 KM	500	500	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	61503	07.- OBRAS PÚBLICAS	12353-615-61503	NO	NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31/12/2024	\$ 752,000.00	\$ -	\$ -	\$ 752,000.00	\$ -	\$ -
REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD TZITZIO - PALMARITO	TZITZIO	TZITZIO-PALMARITO	CONTRATO	OBRA	16.00 KM	250	500	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	61503	07.- OBRAS PÚBLICAS	12353-615-61503	NO	NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31/12/2024	\$ 376,000.00	\$ -	\$ -	\$ 376,000.00	\$ -	\$ -
REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD TZITZIO - TIMONES	TZITZIO	TZITZIO-TIMONES	CONTRATO	OBRA	21.00 KM	280	500	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	61503	07.- OBRAS PÚBLICAS	12353-615-61503	NO	NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31/12/2024	\$ 470,000.00	\$ -	\$ -	\$ 470,000.00	\$ -	\$ -
REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD COPUYO - PLAN I - EL MEZCAL - EL BUEY	TZITZIO	COPUYO - EL BUEY	CONTRATO	OBRA	24.00 KM	250	500	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	61503	07.- OBRAS PÚBLICAS	12353-615-61503	NO	NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31/12/2024	\$ 705,000.00	\$ -	\$ -	\$ 705,000.00	\$ -	\$ -
REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD TAFETÁN - GALERAS	TZITZIO	TAJETÁN- GALERAS	CONTRATO	OBRA	24.00 KM	500	500	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	61503	07.- OBRAS PÚBLICAS	12353-615-61503	NO	NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31/12/2024	\$ 1,520,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,520,000.00	\$ -	\$ -
REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DE DEVANADOR - ARROYO DEL TORO	TZITZIO	EL DEVANADOR - ARROYO DEL TORO	CONTRATO	OBRA	10.00 KM	200	500	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	61503	07.- OBRAS PÚBLICAS	12353-615-61503	NO	NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31/12/2024	\$ 950,000.00	\$ -	\$ -	\$ 950,000.00	\$ -	\$ -
REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LAS LOCALIDADES EL PUERTO DE LA MUÑECA - EL BUEY	TZITZIO	PUERTO DE LA MUÑECA - EL BUEY	CONTRATO	OBRA	25.00 KM	250	500	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	61503	07.- OBRAS PÚBLICAS	12353-615-61503	NO	NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31/12/2024	\$ 587,500.00	\$ -	\$ -	\$ 587,500.00	\$ -	\$ -
CONSTRUCCIÓN DE ANADADOR URBANO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTILLO - TIKUHUTUCHA	TZITZIO	ZAPOTILLO - TIKUHUTUCHA	CONTRATO	OBRA	880.00 ML	350	500	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	61606	07.- OBRAS PÚBLICAS	12353-616-61606	NO	NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31/12/2024	\$ 2,780,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,780,000.00	\$ -	\$ -
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, DE LA CALLE CONOCIDA COMO 'DE LA IGLESIA', EN LA TENENCIA DE COPUYO	TZITZIO	COPUYO	CONTRATO	OBRA	220.00 M2	50	500	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	61605	07.- OBRAS PÚBLICAS	12353-615-61503	NO	NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31/12/2024	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -
CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, DE LA CALLE PRIMERA CERRADA MIGUEL HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN	TZITZIO	TZITZIO	CONTRATO	OBRA	775.20 M2	55	500	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	61605	07.- OBRAS PÚBLICAS	12353-615-61503	NO	NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31/12/2024	\$ 1,900,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,900,000.00	\$ -	\$ -
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DE PLAN ZACATOSO	TZITZIO	PLAN ZACATOSO	CONTRATO	OBRA	1.00 PZA	100	500	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	61605	07.- OBRAS PÚBLICAS	12353-616-61605	NO	NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31/12/2024	\$ 360,000.00	\$ -	\$ -	\$ 360,000.00	\$ -	\$ -
CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA CALLE CONOCIDA COMO DE LA PRIMARIA, EN LA TENENCIA DEL DEVANADOR DE RIVERA, MICHOACÁN	TZITZIO	DEVANADOR DE RIVERA	CONTRATO	OBRA	650.00 M2	100	500	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	61605	07.- OBRAS PÚBLICAS	12353-615-61503	NO	NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31/12/2024	\$ 2,452,800.00	\$ -	\$ -	\$ 2,452,800.00	\$ -	\$ -
CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, PERTENECIENTE A LA TENENCIA DE TAFETÁN	TZITZIO	TAJETÁN	CONTRATO	OBRA	331.64 M2	50	500	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	61605	07.- OBRAS PÚBLICAS	12353-615-61503	NO	NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31/12/2024	\$ 2,450,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,450,000.00	\$ -	\$ -
CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ESQUINA CON QUINTANA ROO, PERTENECIENTE A LA TENENCIA DE TAFETÁN	TZITZIO	TAJETÁN	CONTRATO	OBRA	920.00 M2	100	500	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	61605	07.- OBRAS PÚBLICAS	12353-615-61503	NO	NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31/12/2024	\$ 2,650,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,650,000.00	\$ -	\$ -
CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y ALDAMA CONOCIDA COMO 'LA DEL DEPÓSITO' PERTENECIENTE A LA TENENCIA DE TAFETÁN	TZITZIO	TAJETÁN	CONTRATO	OBRA	500.00 M2	100	500	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	61605	07.- OBRAS PÚBLICAS	12353-615-61503	NO	NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31/12/2024	\$ 3,285,313.00	\$ -	\$ -	\$ 3,285,313.00	\$ -	\$ -



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
M.A. JOSÉ NAUNELI PÉREZ AVILÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL
"UNIDAD Y COMPROMISO"

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: TZITZIO, MICHOACÁN.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025



GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAFC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD/ UNIDAD	BENEFICIARIOS	NO.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
REHABILITACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE TAFETÁN HACIA EL PUERTO DE LA MUÑECA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN	TZITZIO	PUERTO DE LA MUÑECA	CONTRATO	OBRA	3,240.00 ML	100	500	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	61403	07.- OBRAS PÚBLICAS	12356-614-61403	NO	NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31/12/2024	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -
PROYECTO INTEGRAL DE LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, DRENAJE SANITARIO Y DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE LAS CALLES LINDA VISTA Y CAMELINAS DE LA TENENCIA DE TAFETÁN.	TZITZIO	TAJETÁN	CONTRATO	OBRA	1584.19 M2	500	611	FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPM 2025)	61605	07.- OBRAS PÚBLICAS	12356-616-61605	NO	NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31/12/2024	\$ 4,765,743.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,765,743.37
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS	TZITZIO	LAS JUNTAS	CONTRATO	OBRA	1.00 PZA	50	520	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	61502	07.- OBRAS PÚBLICAS	12356-615-61502	NO	DECIMA SEGUNDA ORDINARIA DE FECHA 07/02/2025	\$ 4,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,200,000.00	\$ -	\$ -
GASTOS INDIRECTOS	TZITZIO	TZITZIO	CONTRATO	OBRA	1.00 PZA	50	500	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	32001	07.- OBRAS PÚBLICAS	12356-32-32001	NO	DECIMA QUINTA EXTRAORDINARIA DE FECHA 18/03/2025	\$ 289,603.00	\$ -	\$ -	\$ 289,603.00	\$ -	\$ -
REHABILITACIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA, PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE TZITZIO MICHOACÁN	TZITZIO	LA HERRADURA	CONTRATO	OBRA	1.00 PZA	900	500	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	61605	07.- OBRAS PÚBLICAS	12353-615-61605	NO	DECIMA QUINTA EXTRAORDINARIA DE FECHA 18/03/2025	\$ 367,059.63	\$ -	\$ -	\$ 367,059.63	\$ -	\$ -
CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA TENENCIA DEL PLATANILLO	TZITZIO	PLATANILLO	CONTRATO	OBRA	146.36 M2	100	520	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	61605	07.- OBRAS PÚBLICAS	12353-615-61605	NO	DECIMA QUINTA EXTRAORDINARIA DE FECHA 18/03/2025	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TZITZIO, EN LA LOCALIDAD DEL PUERTO COLORADO	TZITZIO	EL PUERTO COLORADO	CONTRATO	OBRA	1.00 PZA	50	500	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	61502	07.- OBRAS PÚBLICAS	12353-615-61502	NO	DECIMA QUINTA EXTRAORDINARIA DE FECHA 18/03/2025	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA, EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TIQUAHUICHUA, MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN	TZITZIO	TIQUAHUICHUA	CONTRATO	OBRA	178.50 M2 210.00 ML	50	115	PFLD. PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN (PFLD 2025)	24101	07.- OBRAS PÚBLICAS	24101	NO	VIGESIMA TERCERA EXTRAORDINARIA DE FECHA 20/06/2025	\$ 236,608.60	\$ 83,569.33	\$ 111,939.36	\$ -	\$ -	\$ 35,099.91
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA, EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COPUYO, MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN	TZITZIO	COPUYO	CONTRATO	OBRA	228.00 M2 300.00 ML	40	115	PFLD. PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN (PFLD 2025)	24101	07.- OBRAS PÚBLICAS	24101	NO	VIGESIMA TERCERA EXTRAORDINARIA DE FECHA 20/06/2025	\$ 373,133.19	\$ 152,655.11	\$ 165,608.22	\$ -	\$ -	\$ 54,599.86
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA, EN LA CALLE CONOCIDA COMO "LEONA VICARIO" DE LA LOCALIDAD DEL DEVAÑADOR DE RIVERA, MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN	TZITZIO	DEVAÑADOR DE RIVERA	CONTRATO	OBRA	118.50 M2 79.00 ML	60	115	PFLD. PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN (PFLD 2025)	24101	07.- OBRAS PÚBLICAS	24101	NO	VIGESIMA TERCERA EXTRAORDINARIA DE FECHA 20/06/2025	\$ 139,022.54	\$ 55,063.38	\$ 64,469.21	\$ -	\$ -	\$ 19,499.95
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA CAJONIA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE IRANQUE, PERTENECIENTE DEL DEVAÑADOR EN EL MUNICIPIO DE TZITZIO, MICHOACÁN	TZITZIO	YRANCHE	CONTRATO	OBRA	1.00 PZA	50	500	FONDO II FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2025)	61204	07.- OBRAS PÚBLICAS	12353-612-61204	NO	VIGESIMA NOVENA ORDINARIA DE FECHA 03/10/2025	\$ 1,687,556.55	\$ -	\$ -	\$ 1,687,556.55	\$ -	\$ -
SUMA=													\$ 38,187,349.88	\$ 297,287.82	\$ 342,206.79	\$ 32,652,832.18	\$ -	\$ 4,894,843.09	



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA

M. A. José Naunel Pérez Aviles
M.A. JOSÉ NAUNEL PÉREZ AVILES
PRESIDENTE MUNICIPAL
UNIDAD Y COMPROMISO



ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)
DECIMA SEGUNDA ORDINARIA DE FECHA 07/02/2025	\$ 586,500.00	\$ -	\$ -	\$ 586,500.00	\$ -	\$ -	\$ 584,266.83	\$ -	\$ -	\$ 584,266.83	\$ -	\$ -	\$ 584,266.83	\$ -	\$ -	\$ 584,266.83	\$ -	\$ -
DECIMA SEGUNDA ORDINARIA DE FECHA 07/02/2025	\$ 408,000.00	\$ -	\$ -	\$ 408,000.00	\$ -	\$ -	\$ 406,166.33	\$ -	\$ -	\$ 406,166.33	\$ -	\$ -	\$ 406,166.33	\$ -	\$ -	\$ 406,166.33	\$ -	\$ -
DECIMA SEGUNDA ORDINARIA DE FECHA 07/02/2025	\$ 535,500.00	\$ -	\$ -	\$ 535,500.00	\$ -	\$ -	\$ 533,228.42	\$ -	\$ -	\$ 533,228.42	\$ -	\$ -	\$ 533,228.42	\$ -	\$ -	\$ 533,228.42	\$ -	\$ -
DECIMA SEGUNDA ORDINARIA DE FECHA 07/02/2025	\$ 739,500.00	\$ -	\$ -	\$ 739,500.00	\$ -	\$ -	\$ 737,655.66	\$ -	\$ -	\$ 737,655.66	\$ -	\$ -	\$ 737,655.66	\$ -	\$ -	\$ 737,655.66	\$ -	\$ -
DECIMA SEGUNDA ORDINARIA DE FECHA 07/02/2025	\$ 2,450,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,450,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,443,690.27	\$ -	\$ -	\$ 2,443,690.27	\$ -	\$ -	\$ 2,443,690.27	\$ -	\$ -	\$ 2,443,690.27	\$ -	\$ -
DECIMA SEGUNDA ORDINARIA DE FECHA 07/02/2025	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,249,032.05	\$ -	\$ -	\$ 1,249,032.05	\$ -	\$ -	\$ 1,249,032.05	\$ -	\$ -	\$ 1,249,032.05	\$ -	\$ -
DECIMA SEGUNDA ORDINARIA DE FECHA 07/02/2025	\$ 636,500.00	\$ -	\$ -	\$ 636,500.00	\$ -	\$ -	\$ 634,912.72	\$ -	\$ -	\$ 634,912.72	\$ -	\$ -	\$ 634,912.72	\$ -	\$ -	\$ 634,912.72	\$ -	\$ -
VIGESIMA SEGUNDA EXTRAORDINARIA DE FECHA 19/09/2025	\$ 2,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,246,200.10	\$ -	\$ -	\$ 2,246,200.10	\$ -	\$ -	\$ 2,246,200.10	\$ -	\$ -	\$ 2,246,200.10	\$ -	\$ -
DECIMA SEGUNDA ORDINARIA DE FECHA 07/02/2025	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	\$ 690,000.00	\$ -	\$ -	\$ 687,464.99	\$ -	\$ -	\$ 687,464.99	\$ -	\$ -	\$ 687,464.99	\$ -	\$ -	\$ 687,464.99	\$ -	\$ -
DECIMA SEGUNDA ORDINARIA DE FECHA 07/02/2025	\$ 2,452,800.00	\$ -	\$ -	\$ 2,452,800.00	\$ -	\$ -	\$ 1,895,263.46	\$ -	\$ -	\$ 1,895,263.46	\$ -	\$ -	\$ 1,895,263.46	\$ -	\$ -	\$ 1,895,263.46	\$ -	\$ -
DECIMA SEGUNDA ORDINARIA DE FECHA 07/02/2025	\$ 360,000.00	\$ -	\$ -	\$ 360,000.00	\$ -	\$ -	\$ 359,699.66	\$ -	\$ -	\$ 359,699.66	\$ -	\$ -	\$ 359,699.66	\$ -	\$ -	\$ 359,699.66	\$ -	\$ -
DECIMA SEGUNDA ORDINARIA DE FECHA 07/02/2025	\$ 2,450,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,450,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,377,566.97	\$ -	\$ -	\$ 2,377,566.97	\$ -	\$ -	\$ 2,377,566.97	\$ -	\$ -	\$ 2,377,566.97	\$ -	\$ -
VIGESIMA SEGUNDA ORDINARIA DE FECHA 04/07/2025	\$ 1,950,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,950,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,946,470.12	\$ -	\$ -	\$ 1,946,470.12	\$ -	\$ -	\$ 1,946,470.12	\$ -	\$ -	\$ 1,946,470.12	\$ -	\$ -
DECIMA SEGUNDA ORDINARIA DE FECHA 07/02/2025	\$ 2,650,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,650,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,643,391.52	\$ -	\$ -	\$ 2,643,391.52	\$ -	\$ -	\$ 2,643,391.52	\$ -	\$ -	\$ 2,643,391.52	\$ -	\$ -
DECIMA SEGUNDA EXTRAORDINARIA DE FECHA 18/03/2025	\$ 1,650,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,650,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,647,328.98	\$ -	\$ -	\$ 1,647,328.98	\$ -	\$ -	\$ 1,647,328.98	\$ -	\$ -	\$ 1,647,328.98	\$ -	\$ -
DECIMA SEGUNDA ORDINARIA DE FECHA 07/02/2025	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,849,450.84	\$ -	\$ -	\$ 2,849,450.84	\$ -	\$ -	\$ 2,849,450.84	\$ -	\$ -	\$ 2,849,450.84	\$ -	\$ -



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA
TZITZIO, MICH.

L.A.E. MARÍA DE LOS ANGELES GUTIÉRREZ VELAZQUEZ
CONTRALORA MUNICIPAL



ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)
DECIMA SEGUNDA ORDINARIA DE FECHA 07/02/2025	\$ 4,949,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,949,700.00	\$ 4,944,519.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,944,519.41	\$ 4,944,519.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,944,519.41
VIGESIMA EXTRAORDINARIA DE FECHA 19/08/2025	\$ 5,402,800.14	\$ -	\$ -	\$ 5,402,800.14	\$ -	\$ -	\$ 5,399,848.60	\$ -	\$ -	\$ 5,399,848.60	\$ -	\$ -	\$ 5,399,848.60	\$ -	\$ -	\$ 5,399,848.60	\$ -	\$ -
DECIMA EXTRAORDINARIA DE FECHA 18/09/2025	\$ 360,000.00	\$ -	\$ -	\$ 360,000.00	\$ -	\$ -	\$ 360,000.00	\$ -	\$ -	\$ 360,000.00	\$ -	\$ -	\$ 360,000.00	\$ -	\$ -	\$ 360,000.00	\$ -	\$ -
DECIMA EXTRAORDINARIA DE FECHA 18/09/2025	\$ 367,059.63	\$ -	\$ -	\$ 367,059.63	\$ -	\$ -	\$ 365,622.98	\$ -	\$ -	\$ 365,622.98	\$ -	\$ -	\$ 365,622.98	\$ -	\$ -	\$ 365,622.98	\$ -	\$ -
DECIMA EXTRAORDINARIA DE FECHA 18/09/2025	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ 447,225.95	\$ -	\$ -	\$ 447,225.95	\$ -	\$ -	\$ 447,225.95	\$ -	\$ -	\$ 447,225.95	\$ -	\$ -
DECIMA EXTRAORDINARIA DE FECHA 18/09/2025	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 748,296.66	\$ -	\$ -	\$ 748,296.66	\$ -	\$ -	\$ 748,296.66	\$ -	\$ -	\$ 748,296.66	\$ -	\$ -
VIGESIMA EXTRAORDINARIA DE FECHA 20/06/2025	\$ 236,608.60	\$ 89,569.33	\$ 111,939.36	\$ -	\$ -	\$ 35,099.91	\$ 236,608.60	\$ 89,569.33	\$ 111,939.36	\$ -	\$ -	\$ 35,099.91	\$ 236,608.60	\$ 89,569.33	\$ 111,939.36	\$ -	\$ -	\$ 35,099.91
VIGESIMA EXTRAORDINARIA DE FECHA 20/06/2025	\$ 373,133.19	\$ 152,635.11	\$ 165,898.22	\$ -	\$ -	\$ 54,599.86	\$ 373,133.19	\$ 152,635.11	\$ 165,898.22	\$ -	\$ -	\$ 54,599.86	\$ 373,133.19	\$ 152,635.11	\$ 165,898.22	\$ -	\$ -	\$ 54,599.86
VIGESIMA EXTRAORDINARIA DE FECHA 20/06/2025	\$ 139,032.54	\$ 55,063.38	\$ 64,469.21	\$ -	\$ -	\$ 19,499.95	\$ 139,032.54	\$ 55,063.38	\$ 64,469.21	\$ -	\$ -	\$ 19,499.95	\$ 139,032.54	\$ 55,063.38	\$ 64,469.21	\$ -	\$ -	\$ 19,499.95
VIGESIMA NOVENA ORDINARIA DE FECHA 03/10/2025	\$ 1,687,556.55	\$ -	\$ -	\$ 1,687,556.55	\$ -	\$ -	\$ 1,683,033.72	\$ -	\$ -	\$ 1,683,033.72	\$ -	\$ -	\$ 1,683,033.72	\$ -	\$ -	\$ 1,683,033.72	\$ -	\$ -
SUMA=	\$ 38,774,690.65	\$ 297,267.82	\$ 342,306.79	\$ 33,076,216.32	\$ -	\$ 5,058,899.72	\$ 37,939,350.97	\$ 297,267.82	\$ 342,306.79	\$ 32,246,057.23	\$ -	\$ 5,053,719.13	\$ 37,939,350.97	\$ 297,267.82	\$ 342,306.79	\$ 32,246,057.23	\$ -	\$ 5,053,719.13



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA

L.A.E. MARÍA DE LOS ANGELES GUTIERREZ VELAZQUEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

"UNIDAD Y COMPROMISO"



ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
MONTO TOTAL (ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio)	PARTICIPACIONES (ejercicio)	APORTACIONES (ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
\$ 584,286.83	\$ -	\$ -	\$ 584,286.83	\$ -	\$ -	\$ 584,286.83	\$ -	\$ -	\$ 584,286.83	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 406,166.33	\$ -	\$ -	\$ 406,166.33	\$ -	\$ -	\$ 406,166.33	\$ -	\$ -	\$ 406,166.33	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 533,228.42	\$ -	\$ -	\$ 533,228.42	\$ -	\$ -	\$ 533,228.42	\$ -	\$ -	\$ 533,228.42	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 737,655.86	\$ -	\$ -	\$ 737,655.86	\$ -	\$ -	\$ 737,655.86	\$ -	\$ -	\$ 737,655.86	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 2,443,890.27	\$ -	\$ -	\$ 2,443,890.27	\$ -	\$ -	\$ 2,443,890.27	\$ -	\$ -	\$ 2,443,890.27	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,249,032.05	\$ -	\$ -	\$ 1,249,032.05	\$ -	\$ -	\$ 1,249,032.05	\$ -	\$ -	\$ 1,249,032.05	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 634,912.72	\$ -	\$ -	\$ 634,912.72	\$ -	\$ -	\$ 634,912.72	\$ -	\$ -	\$ 634,912.72	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 2,246,200.10	\$ -	\$ -	\$ 2,246,200.10	\$ -	\$ -	\$ 2,246,200.10	\$ -	\$ -	\$ 2,246,200.10	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 687,464.99	\$ -	\$ -	\$ 687,464.99	\$ -	\$ -	\$ 687,464.99	\$ -	\$ -	\$ 687,464.99	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,895,263.46	\$ -	\$ -	\$ 1,895,263.46	\$ -	\$ -	\$ 1,895,263.46	\$ -	\$ -	\$ 1,895,263.46	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 359,699.86	\$ -	\$ -	\$ 359,699.86	\$ -	\$ -	\$ 359,699.86	\$ -	\$ -	\$ 359,699.86	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 2,377,586.97	\$ -	\$ -	\$ 2,377,586.97	\$ -	\$ -	\$ 2,377,586.97	\$ -	\$ -	\$ 2,377,586.97	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,946,470.12	\$ -	\$ -	\$ 1,946,470.12	\$ -	\$ -	\$ 1,946,470.12	\$ -	\$ -	\$ 1,946,470.12	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 2,643,391.52	\$ -	\$ -	\$ 2,643,391.52	\$ -	\$ -	\$ 2,643,391.52	\$ -	\$ -	\$ 2,643,391.52	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,647,328.98	\$ -	\$ -	\$ 1,647,328.98	\$ -	\$ -	\$ 1,647,328.98	\$ -	\$ -	\$ 1,647,328.98	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 2,849,450.84	\$ -	\$ -	\$ 2,849,450.84	\$ -	\$ -	\$ 2,849,450.84	\$ -	\$ -	\$ 2,849,450.84	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE
DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS
TZITZIO, MICH.
2024-2027
"UNIDAD Y COMPROMISO"

ARQ. MARÍA ANGELINA VIEYRA ZAVALA
DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS



ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						Obras
MONTO TOTAL (ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio)	PARTICIPACIONES (ejercicio)	APORTACIONES (ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
\$ 4,944,519.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,944,519.41	\$ 4,944,519.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,944,519.41		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 3,054,247.09	\$ -	\$ -	\$ 3,054,247.09	\$ -	\$ -	\$ 3,054,247.09	\$ -	\$ -	\$ 3,054,247.09	\$ -	\$ -		\$ 2,345,601.51	\$ -	\$ -	\$ 2,345,601.51	\$ -	\$ -
\$ 360,000.00	\$ -	\$ -	\$ 360,000.00	\$ -	\$ -	\$ 360,000.00	\$ -	\$ -	\$ 360,000.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 365,622.98	\$ -	\$ -	\$ 365,622.98	\$ -	\$ -	\$ 365,622.98	\$ -	\$ -	\$ 365,622.98	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 447,225.95	\$ -	\$ -	\$ 447,225.95	\$ -	\$ -	\$ 447,225.95	\$ -	\$ -	\$ 447,225.95	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 748,296.66	\$ -	\$ -	\$ 748,296.66	\$ -	\$ -	\$ 748,296.66	\$ -	\$ -	\$ 748,296.66	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 236,608.60	\$ 89,569.33	\$ 111,939.36	\$ -	\$ -	\$ 35,099.91	\$ 236,608.60	\$ 89,569.33	\$ 111,939.36	\$ -	\$ -	\$ 35,099.91		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 373,133.19	\$ 152,635.11	\$ 165,898.22	\$ -	\$ -	\$ 54,599.86	\$ 373,133.19	\$ 152,635.11	\$ 165,898.22	\$ -	\$ -	\$ 54,599.86		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 139,032.54	\$ 55,063.38	\$ 64,469.21	\$ -	\$ -	\$ 19,499.95	\$ 139,032.54	\$ 55,063.38	\$ 64,469.21	\$ -	\$ -	\$ 19,499.95		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,683,033.72	\$ -	\$ -	\$ 1,683,033.72	\$ -	\$ -	\$ 1,683,033.72	\$ -	\$ -	\$ 1,683,033.72	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 35,593,749.46	\$ 297,267.82	\$ 342,306.79	\$ 29,900,455.72	\$ -	\$ 5,053,719.13	\$ 35,593,749.46	\$ 297,267.82	\$ 342,306.79	\$ 29,900,455.72	\$ -	\$ 5,053,719.13		\$ 2,345,601.51	\$ -	\$ -	\$ 2,345,601.51	\$ -	\$ -



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE
DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS
TZITZIO, MICH.
2024-2027
"UNIDAD Y COMPROMISO"

"Bajo protesta de decir, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"